

計画の名称	小平市公共下水道施設の防災・安全対策（第3期）（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	小平市													
計画の目標	下水道施設の老朽化対策及び地震対策を行うことにより、市民が安心して暮らせる環境づくりを目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		3,215	A	3,215	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R3当初）	（R5末）	（R7末）
1	ストックマネジメント計画に基づく対策実施率を0%（R3当初）から80%（R7末）とする。（第1期区域内の対策）			
	ストックマネジメント計画に基づく対策実施率 対策が必要な管渠のうち、対策が行われた延長（km）／計画対象延長（km）	0%	50%	80%
2	重要な幹線等のうち、地震時にも下水道としての機能が確保できている割合（機能確保率）を98%（R3当初）から99%（R5末）に上昇させる。			
	耐震化対策実施率 対策が必要な管渠のうち、対策が行われた延長（km）／対象延長（km）（119km）	98%	99%	99%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	小平市	直接	小平市	管渠（ 合流）	改築	下水道ストックマネジメ ント事業	点検・調査、計画策定、設計 、工事	小平市	■	■	■	■	■	2,228		策定済
		小平市下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	小平市	直接	小平市	管渠（ 合流）	改築	下水道総合地震対策事業 （耐震化）	管渠耐震化 L=0.6km	小平市		■	■			987		策定済
		小平市下水道総合地震対策計画																	
											小計						3,215		
												合計						3,215	

中 間 評 価

○ 中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
「小平市環境審議会」（学識経験者3名、事業者3名、市民公募5名、関係行政機関の職員1名）において実施	令和6年8月19日
	公表の方法
	小平市ホームページ

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ストックマネジメント事業 ストックマネジメント計画（第1期区域）における計画対象数量（20,139.8m）のうち、58.1%（11,704.1m）の管きょが対策を完了し、中間目標値である50%の目標を達成している。これにより、老朽化した管渠の健全化が図られた。 耐震化事業 「小平市下水道総合地震対策計画（第三期）」における重要な幹線等（約119km）のうち、約0.6kmの耐震化工事を実施したことにより、合計約117.3kmが耐震化済みとなり、中間目標値である99%（98.6%）の目標を達成している。これにより、重要な幹線の耐震化が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○ 特記事項（今後の方針等）

ストックマネジメント事業
「ストックマネジメント実施方針」及び「ストックマネジメント計画」に基づき、計画・点検・調査・改築・修繕を継続して実施する。

耐震化事業
令和5年度の耐震化工事をもって、本計画における耐震化事業は完了した。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	中 間 目標値	50%	【参考】目標値：当初現況値00.0% 中間目標値50.0% 最終目標値80.0% 実績値：中間実績値58.1%
	中 間 実績値	58%	
2			
	中 間 目標値	99%	【参考】目標値：当初現況値98.1% 中間目標値98.6% 最終目標値98.6% 実績値：中間実績値98.6%
	中 間 実績値	99%	

参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称	小平市公共下水道施設の防災・安全対策（第3期）（防災・安全）		
計画の期間	令和3年度 ～ 令和7年度（5年間）	交付対象	小平市

