

1 工事予定期間

10月中旬～11月中旬予定。

2 迂回ルート（案）

施工範囲を1工区（南側）と2工区（北側）に分割し、それぞれの施工期間で迂回ルートを変更する案を提案する。

- ・1工区（南側）を施工する7日間（土日除く）については、図-1のとおり迂回する。
- ・2工区（北側）を施工する7日間（土日除く）については、図-2のとおり迂回する。

3 迂回措置の補助対応案

- ・バス利用者や周辺住民への周知（ビラ配布・アナウンス）。
- ・バス停付近に交通誘導員を配置し、バス停の一時移設を案内する。



図-1 1工区（南側）施工中の迂回ルート案（土日を除く7日間を予定）



図-2 2工区（北側）施工中の迂回ルート案（土日を除く7日間を予定）