

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況（令和5年度）

項目		担当課	実施状況	
個別施設の検討	1	小平駅南口有料自転車駐車場	交通対策課	実施（進行中）
	2	健康福祉事務センター・中央公民館	生活支援課・公民館	実施（進行中）
	3	旧鈴木保育園	防災危機管理課	実施（終了）
	4	小川保育園	保育課	実施（終了）
	5	小平元気村おがわ東 事務所・屋内施設	市民協働・男女参画推進課	実施（進行中）
	6	萩山公園プール管理棟	文化スポーツ課	実施（終了）
	7	小平第一小学校 校舎・体育館	施設更新担当	実施（終了）
	8	小平第二小学校 校舎・体育館	施設更新担当	実施（進行中）
	9	小平第四小学校 校舎・体育館	施設更新担当	実施（進行中）
	10	小平第五小学校 体育館	施設更新担当	実施（終了）
	11	小平第七小学校 体育館・七小学童クラブ第二・第三	施設更新担当・子育て支援課	実施（進行中）
	12	小平第十一小学校 校舎・体育館	施設更新担当	実施（進行中）
	13	小平第十三小学校 校舎・体育館・十三小学童クラブ第一	施設更新担当・子育て支援課	実施（進行中）
	14	小平第十四小学校 校舎・体育館	施設更新担当	実施（進行中）
	15	小平第十五小学校 校舎・体育館	施設更新担当	実施（進行中）
	16	小平第五中学校 校舎・体育館	施設更新担当	実施（終了）
	17	小平第六中学校 校舎・体育館	施設更新担当	実施（進行中）
維持管理・保全等の方策	18	劣化診断の実施	公共施設マネジメント課・施設所管課	実施（終了）
	19	適切な保全業務	公共施設マネジメント課・施設所管課	実施（進行中）
	20	全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上	公共施設マネジメント課・全課	実施（進行中）
	21	自動販売機設置の有料化	公共施設マネジメント課・施設所管課	実施（進行中）
	22	駐車場の利用者負担の適正化	行政経営課・公共施設マネジメント課・施設所管課	実施（終了）

延べ床面積の目標値	第1期 2017(H29)-2026(R8) 延べ床面積 +7,422㎡ (+2%) 前半 2017(H29)-2021(R3) +6,406㎡ (+2%) 後半 2022(R4)-2026(R8) +1,016㎡ (±0%) 第2期 前半 2027(R9)-2031(R13) ▲5,072㎡ (▲2%)
延べ床面積の状況	・令和5年4月～令和6年3月 個別施設の更新等に関して、延べ床面積の増減はなかった。 ※公共施設マネジメント推進計画策定後の累計延べ床面積の増減 （平成29年4月～令和6年3月）8,776㎡ 2.80%増

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況（令和6年度）

項目		担当課	実施状況
個別施設の検討	1	小平駅南口有料自転車駐車場	交通対策課
	2	健康福祉事務センター・中央公民館	生活支援課・公民館
	3	小平元気村おがわ東 事務所・屋内施設	市民協働・男女参画推進課
	4	小平ふるさと村内施設（新規）	文化スポーツ課
	5	小平第二小学校 校舎・体育館	施設更新担当
	6	小平第四小学校 校舎・体育館	施設更新担当
	7	小平第七小学校 体育館・七小学童クラブ第二・第三	施設更新担当・子育て支援課
	8	小平第三小学校 校舎・体育館（新規）	施設更新担当
	9	花小金井小学校 校舎・体育館（新規）	施設更新担当
	10	小平第十一小学校 校舎・体育館	施設更新担当
	11	小平第十三小学校 校舎・体育館・十三小学童クラブ第一	施設更新担当・子育て支援課
保全維持等の方策	12	適切な保全業務	公共施設マネジメント課・施設所管課
	13	全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上	公共施設マネジメント課・全課
	14	自動販売機設置の有料化	公共施設マネジメント課・施設所管課

※小平第十四小学校、小平第十五小学校、小平第六中学校については、令和8年度に予定している公共施設マネジメント推進計画の改定に合わせて、更新等に係る基本計画策定の着手時期を検討する。

延べ床面積の目標値	第1期 2017(H29)–2026(R8) 延べ床面積 +7,422㎡ (+2%) 前半 2017(H29)–2021(R3) +6,406㎡(+2%) 後半 2022(R4)–2026(R8) +1,016㎡(±0%) 第2期 前半 2027(R9)–2031(R13) ▲5,072㎡ (▲2%)
延べ床面積の状況	・令和6年度の見込み 大規模開発による人口増加などから、花小金井小学校校舎の増築及び花小金井小学童クラブ第三の新築を行う予定であり、1,340.1㎡ (0.43%) 増加する見込み。 花小金井小学校校舎増築 1,178.95㎡ 0.38%増 (R7.2完成予定) 花小金井小学童クラブ第三新築 161.15㎡ 0.05%増 (R7.2完成予定) ※公共施設マネジメント推進計画策定後の累計延べ床面積の増減 (平成29年4月～令和7年3月) 10,116.1㎡ 3.23%増