

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
延べ床面積の縮減	行政経営課・財産管理課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
<p>第1期については、人口が微増傾向であり、学校の増築などにより床面積が5千㎡程度（2015(H27)年度末の床面積に対する割合は1.6%程度）増える予定です。一方、第1期に目標耐用年数を迎える施設数は少ないため、第1期の目標値は±0%とし、増加分の5千㎡程度と同規模の床面積を縮減する目標としました。</p>				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)

検討体制(部会)	F M推進総合検討部会
関連計画	

当該年度の取組（当初予定）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)

当該年度の取組（年度実績）		
実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
H29.4~H30.3	個別施設の更新等に関して、延べ床面積を可能な限り縮減するように依頼したが、児童の増加による学童クラブの新築等が必要となり、199㎡増加した。今後、第五小学校及び花小金井小学校の増築、リサイクルセンターの改築を予定している。	
(延べ床面積内訳)	上宿小学童クラブ新築 199㎡ 0.06%増 (H30.3完成) 全体 199㎡ 0.06%増	

評価	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
小平市公共施設等の有効活用に関する方針の検証等	行政経営課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
<p>「小平市公共施設等の有効活用に関する方針」は2007(H19)年9月に策定し、約10年が経ちます。このことから、「小平市公共施設等の有効活用に関する方針」についての検証を行うとともに、公共施設マネジメント推進の観点に沿った有効活用に関する整理を行います。</p>				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)
検証 →				

検討体制(部会)	F M推進総合検討部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
検証報告書の作成					

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
H30.1~H30.2	検証報告書の素案を作成し、所管課へ内容確認を行った。	

評価	未実施	一部未実施・未実施の場合、改善策等	平成29年度末に更新した公共施設データ集を活用し、分析を充実させた後に、発行を予定する。
----	-----	-------------------	--

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
包括的管理業務委託の実施	行政経営課・契約検査課・ 財政課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

各施設において行っている点検等の業務委託の包括的な管理業務委託や、長期間の包括的な業務委託を導入するなど、より一層効果的、効率的な手法について検討します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)
検討		実施		

検討体制(部会)	F M推進総合検討部会
関連計画	行財政再構築プランNo36 P P P / P F I の推進

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
先進自治体事例調査等					
施設所管課調査・ヒアリング					
民間事業者サウンディング					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
H29.5~H30.2	すでに包括的管理業務委託を導入している自治体の事例を調べるとともに、H30.2には導入効果などについて調査を行った。	
H29.10~H30.3	施設所管課への調査、ヒアリングを行い、現在の施設管理に関する委託業務について把握した。	
H29.12	市場性の有無、業務範囲等について、民間事業者へのサウンディング(対話型市場調査)を実施した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施 の場合、改善策等
----	---------	-----------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項 目	担 当 課
劣化診断の実施	施設整備課・行政経営課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

第2期、第3期には目標耐用年数を迎える施設が多くあるため、更新等の時期や財政負担の平準化が必要です。そのためには、実際の耐用年数到来時期を明確化し、更新等の前倒しや後ろ倒しを図る必要があります。施設の老朽化の実態を把握するための劣化診断を実施します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)
実施		→		

検討体制(部会)	F M推進総合検討部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
劣化診断基礎調査に伴う業務委託仕様書の作成					
劣化診断基礎調査の実施					4,947

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
H29.7~H30.9	八小、十一小、喜平保育園の3施設について劣化診断基礎調査に伴う業務委託仕様書の作成を行った。	
H29.10~H30.2	八小、十一小、喜平保育園の3施設について劣化診断基礎調査を実施した。	3,024

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
適切な保全業務	施設整備課・行政経営課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
<p>現在は、「施設の適正な計画修繕のあり方」（2010(H22)年3月）に沿って優先順位を付けて施設の保全を行っていますが、必要な改修がすべて実施されている状況ではありません。 財政状況を踏まえながら、安全・安心な施設を確保するために、効率的で効果的な保全手法について研究を行い、引き続き適切な保全を実施します。</p>				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)
実施				→

検討体制(部会)	F M推進総合検討部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
施設保全に関する職員説明会を実施					
現地調査の実施					
緊急性判断一覧表の作成					

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
H29.4	施設保全に関する説明会を実施し、施設管理者の意識向上を図った。	
H29.5~H29.8	施設所管課による施設点検マニュアルに基づく点検を実施すると共に、施設整備課による現地調査を実施した。	
H29.8	点検結果を基に緊急性判断一覧表を作成し、予算編成のための基礎資料とし担当課へ提供した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
(仮称) PPP/PFIガイドラインの策定	行政経営課・契約検査課・ 施設整備課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
公民連携について、「(仮称) PPP/PFIガイドライン」を策定して推進します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)
策定	→			

検討体制(部会)	FM推進総合検討部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
策定済自治体の調査・研究					

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
H29.4~H30.3	PPP/PFIの優先検討規程や独自の基準等を策定している自治体について調査・研究を行った。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施 の場合、改善策等
----	---------	-----------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
公共施設マネジメント推進委員会の設置・開催	行政経営課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
公共施設マネジメントを推進するにあたり、外部有識者、公募市民による公共施設マネジメント推進委員会を設置し、個別施設の更新等における各段階や本計画の進捗管理について、随時、助言を受けます。				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)
設置・開催				→

検討体制(部会)	F M推進総合検討部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
公共施設マネジメント推進委員会の設置					
公共施設マネジメント推進委員会の開催					255

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
H29.8	公共施設マネジメント推進委員会を設置	
H29.8~12	公共施設マネジメント推進委員会を開催	231

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
組織体制の再編	行政経営課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
<p>公共施設に関する事務を一元的に統括し、適正配置の推進をはじめ、固定資産台帳等を含めたデータ管理、公共施設の利活用、維持管理、大規模改修等の保全、技術的判断、財政とリンクした取組などを総合的に推進する組織体制の整備を検討します。</p> <p>また、今後学校施設を中心とした教育施設の大量更新を控え、教育委員会における組織体制についても検討していきます。</p>				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)
検討 →				

検討体制(部会)	F M推進総合検討部会
関連計画	行財政再構築プランNo34 新たな行政課題に対応するための組織整備

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
総合的に推進する組織体制の整備を検討					

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
H29.4~H30.3	公共施設マネジメントを総合的に推進する組織として、H30.4に公共施設マネジメント課を設置することとした。	

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------



公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上	行政経営課・全課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
<p>公共施設マネジメントは中心的な部署のみでは推進できず、全庁的に取り組む姿勢が必要となります。研修等を通じて、職員一人一人のコスト意識や課題・危機感の共有を図る必要があります。そのうえで、推進の中で得られたノウハウを共有する方策を検討し、その成果を見える化することで、モチベーションの向上を図ります。</p>				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)
実施				→

検討体制(部会)	F M推進総合検討部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
職員説明会の実施					
外部講師による研修の実施					50

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
H29. 4	新人研修において公共施設マネジメントについて講義を行った。 また、全庁職員に対してH29. 3に策定した公共施設マネジメント推進計画の説明を行った。	
H29. 10・H30. 1	H29. 10に東洋大学の南客員教授による研修会を開催した。 また、H30. 1に鳥取市の宮谷氏による研修会を開催した。	15

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
予算編成・事務執行のあり方の検討	行政経営課・財政課・ 施設整備課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

現在の予算は、施設管理費と事業運営費を一体として事業別に編成しているとともに、各施設所管部署において類似の事務を重複して実施しているため、そのあり方について検討します。  
また、今後公共施設マネジメントを推進するにあたっては、予算編成などの意思決定段階や執行段階において、専門的な知見を有する技術系職員のさらなる関与が必要となるため、新たな組織体制と合わせて検討します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)
検討	→			

検討体制(部会)	F M推進総合検討部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
予算編成・事務執行の研究					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
H29.4~H30.3	予算編成過程において、必要に応じて関与しながら現在の流れについて研究した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
台帳の整理・一元化の検討	公共施設マネジメント課・施設整備課・行政経営課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設に関する台帳は、公有財産台帳がありますが、修繕履歴や利用率等は別途把握している状況です。統一的な基準による地方公会計に伴う固定資産台帳との関係も整理しながら、建物情報を一元化し、公共施設マネジメント推進のための基礎情報とします。  
なお、必要に応じて保全と合わせたシステムについても研究を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)
検討・順次実施				→

検討体制(部会)	F M推進総合検討部会
関連計画	行財政再構築プランNo18 地方公会計制度の推進

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
平成28年度異動分の各課保有資産の調査を行う。					
各課保有資産の調査内容を整理、データ化する。					
各課保有資産のデータを入力する。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
H29.5~6	平成28年度中の資産の増減調査を各課に依頼した。	
H29.7~11	調査内容を精査し、地方公会計標準ソフトウェアに取り込めるようにデータ化した。	
H29.12~H30.3	地方公会計標準ソフトウェアにデータを入力した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
受益者負担の適正化	財政課・行政経営課・各所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
公共施設の受益者負担の原則を明確にすることにより、維持管理費の適正な負担を目指すことを目的に、施設の維持管理費などのコストを公表して、利用者の負担を定期的に見直す仕組みを検討します。				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)
検討	→	実施	→	→

検討体制(部会)	F M推進総合検討部会
関連計画	行財政再構築プランNo25 受益者負担の適正化(使用料・手数料の見直し)

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
庁内検討会議を2回開催し、減免基準の見直しや、減額団体判定基準について検討し、実現可能な考え方をまとめる。					
公共施設マネジメントの観点から、適正な利用料金設定について検討する。					

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
平成29年5月23日	庁内検討会議を1回開催し、減免基準の見直しや、減額団体判定基準について、公共施設マネジメントの観点から実現可能な考え方を検討した。	
H29.4、5、11、 H30.3	作業部会を4回開催し、減免基準の見直しや、減額団体判定基準について、公共施設マネジメントの観点から実現可能な考え方を検討した。	
H29.4~H30.3	利用料金設定について、他市の事例について研究を行った。	

評価	一部未実施	一部未実施・未実施の場合、改善策等	検討を行ったが、実現可能な考え方をまとめることができなかった。平成30年度中に市民へ説明する例としての仕組み、枠組みをまとめる予定である。
----	-------	-------------------	---

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項 目	担 当 課
学校給食センター	学務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
<p>2014(H26)年度に更新に向けたPFI方式の導入可能性調査を行いました。 これまで、給食の提供を止めずに更新することを優先して、建替え用地の検討などを行ってきました。</p> <p>学校給食センターの更新においては、用地の確保が最重要課題であることから、現在地も含め、できるだけ早く建替え用地及び事業手法等を確定させ、2017(H29)年度末を目途に基本的な方向性を決定し、施設の更新を行います。</p> <p><input type="checkbox"/></p>				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)
用地確定				

検討体制(部会)	学校給食センター部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
建替え用地を確定する。					
建替えに向けた基本的な考え方を示す基本的な方向性を策定する。					
予備調査に係る各種業務委託(地質調査、測量、アスベスト分析調査)					9,295

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
H29.4~5	前年度に引き続き、建替え用地を確保するために用地交渉を行ったが、現在地以外での用地の確保は困難と判断し、現在地での建替えを決定した。	
H29.7	小平市立学校給食センターの建替えに向けた基本的な方向性(以下、基本的な方向性という。)の素案を庁内で決定した。	
H29.8~9	基本的な方向性(素案)について、パブリックコメントを行った。	
H29.9	基本的な方向性(素案)の住民説明会を5回開催した。	
H29.10	基本的な方向性を庁内で決定した。	
H29.12	教育委員会だよりにより基本的な方向性策定に記事を掲載するとともに、市ホームページに全文を掲載し公表した。	
H30.1~3	現施設のアスベスト分析調査、用地の測量、地質調査を行った。	6,772

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
平櫛田中彫刻美術館 記念館	文化スポーツ課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

平櫛田中彫刻美術館 記念館は、国立能楽堂などを設計した大江宏氏によって設計された歴史的・文化的にも貴重な建築物です。  
 今後は、耐震性能等を考慮し、2018(H30)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	文化施設部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
部会を4回開催し、課題の整理、方向性の検討を行う。	■	■	■	■	

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
H29.6、9、11、 H30.3	部会を4回開催し、課題の整理、及び基本的な方向性を検討した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項 目	担 当 課
花小金井武道館	文化スポーツ課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

2016(H28)年2月に「小平市立花小金井南中学校地域開放型体育館建設及び小平市立花小金井武道館機能移転の基本方針」を策定しました。  
2017(H29)年中の耐震補強工事が終了後、運営を再開し、花小金井南中学校の地域開放型体育館の開館と同時に機能の一部を移転する予定です。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)
耐震補強		運 営		移転後閉鎖・取り壊し

検討体制(部会)	
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
花小金井武道館耐震補強工事	■				10,295
花小金井武道館運営再開			■		
花南中地域開放型体育館基本設計市民説明会		■			

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
H29.4~H29.8	耐震診断の結果、IS値が0.6を下回ったため、耐震性能を向上させるための耐震補強工事を行った。	8,097
H29.9	予定どおり武道館の運営を再開した。	
H29.9	花南中地域開放型体育館基本設計市民説明会を9月に2回実施した。花小金井武道館利用者にも周知し、状況報告の上、質疑応答を行った。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項 目	担 当 課
第一民具庫	文化スポーツ課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

都市計画道路用地内であること、不特定多数の市民が利用する施設でないことを踏まえ、2017(H29)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)
更新等の適否の判断 基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	文化施設部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
部会を4回開催し、課題の整理、方向性の検討を行う。	■	■	■	■	

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
H29.6、9、11、 H30.3	更新等の適否の判断について、関係部署との検討及び公共施設マネジメント推進委員会の助言を経て「更新等を行わない」とし、必要に応じた修繕を行うことで継続して使用することとした。	

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------



公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
第三民具庫	文化スポーツ課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

都市計画道路用地内であること、不特定多数の市民が利用する施設でないことを踏まえ、2017(H29)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)
更新等の適否の判断 基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	文化施設部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
部会を4回開催し、課題の整理、方向性の検討を行う。	■	■	■	■	

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
H29.6、9、11、 H30.3	更新等の適否の判断について、関係部署との検討及び公共施設マネジメント推進委員会の助言を経て「更新等を行わない」とし、必要に応じた修繕を行うことで継続して使用することとした。	

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項 目	担 当 課
第二民具庫	文化スポーツ課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

都市計画道路用地内であること、不特定多数の市民が利用する施設でないことを踏まえ、2017(H29)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)
更新等の適否の判断 基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	文化施設部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
部会を4回開催し、課題の整理、方向性の検討を行う。	■	■	■	■	

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
H29.6、9、11、 H30.3	更新等の適否の判断について、関係部署との検討及び公共施設マネジメント推進委員会の助言を経て「更新等を行わない」とし、必要に応じた修繕を行うことで継続して使用することとした。	

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
リサイクルセンター	資源循環課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

2016 (H28)年2月に「小平市リサイクルセンター整備基本計画」を策定しました。  
清掃事務所、リサイクルセンター敷地内のリプレこだいらを含め、現在地において2018 (H30)年度までに施設を更新する予定です。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)
設計・建設		稼働		

検討体制(部会)	リサイクルセンター部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
設計・建設一括発注による施設建設					63,186
部会に対して、随時、情報提供することで、進行状況を共有する					
既ワークショップ参加者への経過報告及び工事説明会を開催する					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
H29.10	工事請負契約を締結し、施設建設に着手した。	63,186
H29.4、H29.6、 H30.3	部会の開催等を通じて、進行状況の共有を図った。 (H30.3はメールによる周知)	
H30.2	既ワークショップ参加者への経過報告会及び工事説明会を2回開催した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項 目	担 当 課
中央公民館	公民館

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

2017(H29)年度に耐震補強工事を予定しています。  
健康福祉事務センターなどの近隣の老朽化施設の状況なども踏まえて、2017(H29)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)
更新等の適否の判断 基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	中央公民館・健康福祉事務センター等部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
耐震補強工事については、契約準備行為から竣工・検査完了まで年内を目安に実施します。					19,706
更新等の実施の適否を判断するために、関係課と連携しながら検討します。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
H29.8~H29.11 検査日H29.12	安全性の基準となる耐震性能を満たす内容で工事を実施し、検査も終了しました。	10,417
H29.4~H30.3	更新等の適否の判断について、関係部署との検討及び公共施設マネジメント推進委員会の助言を経て「更新等を行う」とし、基本計画策定方針を作成しました。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項目	担当課
第八小学校 校舎	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
近隣施設や老朽化の実態等を踏まえ、2018(H30)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
更新等の適否の判断材料となる劣化診断基礎調査を実施する。					4,947千円の一部(H29.2号補正・道路課予算)

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
H29.10~H30.2	第八小学校を含む3施設(第十一小学校、喜平保育園)で劣化診断基礎調査を実施した。	3,024千円の一部

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
平成29年度

平成30年3月現在

項 目	担 当 課
健康福祉事務センター	生活支援課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

市役所（市庁舎）との窓口のあり方等を含め、中央公民館などの近隣の老朽化施設の状況なども踏まえて、2017(H29)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)
更新等の適否の判断 基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	中央公民館・健康福祉事務センター等部会
関連計画	

当該年度の取組（当初予定）

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
更新等の実施の適否を判断するために、関係課と連携しながら検討します。					0

当該年度の取組（年度実績）

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
H29.4~H30.3	更新等の適否の判断について、関係部署との検討及び公共施設マネジメント推進委員会の助言を経て「更新等を行う」とし、基本計画策定方針を作成しました。	0

評価	実施（進行中）	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------