

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況（令和4年度）

項目		担当課	実施状況	
個別施設の検討	1	学校給食センター	学務課	実施（終了）
	2	小平駅南口有料自転車駐車場	交通対策課	実施（進行中）
	3	健康福祉事務センター・中央公民館	生活支援課・公民館	実施（進行中）
	4	旧 鈴木保育園（新規）	防災危機管理課	実施（進行中）
	5	小川保育園（新規）	保育課	実施（進行中）
	6	萩山公園プール管理棟（新規）	文化スポーツ課	実施（進行中）
	7	小平第一小学校 校舎・体育館（新規）	教育総務課	実施（進行中）
	8	小平第五小学校 体育館（新規）	教育総務課	実施（進行中）
	9	小平第九小学校 校舎・体育館	教育総務課	実施（終了）
	10	小平第十一小学校 校舎・体育館	教育総務課	実施（進行中）
	11	小平第十三小学校 校舎・体育館・十三小学童クラブ第一	教育総務課・子育て支援課	実施（進行中）
	12	小平第十四小学校 校舎・体育館	教育総務課	実施（進行中）
	13	小平第十五小学校 校舎・体育館	教育総務課	実施（進行中）
	14	小平第五中学校 校舎・体育館（新規）	教育総務課	実施（進行中）
	15	小平第六中学校 校舎・体育館（新規）	教育総務課	実施（進行中）
維持管理・保全等の方策	16	劣化診断の実施	公共施設マネジメント課・施設所管課	実施（進行中）
	17	適切な保全業務	公共施設マネジメント課・施設所管課	実施（進行中）
	18	全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上	公共施設マネジメント課・全課	実施（進行中）
	19	自動販売機設置の有料化（新規）	公共施設マネジメント課・施設所管課	実施（進行中）
	20	駐車場の利用者負担の適正化（新規）	行政経営課・公共施設マネジメント課・施設所管課	実施（進行中）

延べ床面積の目標値	第1期 2017(H29)～2026(R8) 延べ床面積 +7,422㎡（+2%） 前半 2017(H29)～2021(R3) +6,406㎡（+2%） 後半 2022(R4)～2026(R8) +1,016㎡（±0%） 第2期 前半 2027(R9)～2031(R13) ▲5,072㎡（▲2%）
延べ床面積の状況	・令和4年4月～令和5年3月 個別施設の更新等に関して、給食センターの建て替え及び小平第八小学校の増築を行ったことから、2,370㎡増加した。 給食センター新築 3,052㎡ 0.97%増（R5.2完成） 給食センター解体 1,846㎡ 0.59%減 八小校舎増築 1,164㎡ 0.37%増（R5.2完成） →延べ床面積の増減 2,370㎡ 0.76%増 ※公共施設マネジメント推進計画策定後の累計延べ床面積の増減 （平成29年4月～令和5年3月）8,776㎡ 2.80%増

※令和4年3月に小平市公共施設マネジメント推進計画が改定されたことから、改定版に基づく項目とする。

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況（令和5年度）

項目		担当課	実施状況
個別施設の検討	1	小平駅南口有料自転車駐車場	交通対策課
	2	健康福祉事務センター・中央公民館	生活支援課・公民館
	3	旧 鈴木保育園	防災危機管理課
	4	小川保育園	保育課
	5	小平元気村おがわ東 事務所・屋内施設（新規）	市民協働・男女参画推進課
	6	萩山公園プール管理棟	文化スポーツ課
	7	小平第一小学校 校舎・体育館	施設更新担当
	8	小平第二小学校 校舎・体育館（新規）	施設更新担当
	9	小平第四小学校 校舎・体育館（新規）	施設更新担当
	10	小平第五小学校 体育館	施設更新担当
	11	小平第七小学校 体育館・七小児童クラブ第二・第三（新規）	施設更新担当・子育て支援課
	12	小平第十一小学校 校舎・体育館	施設更新担当
	13	小平第十三小学校 校舎・体育館・十三小児童クラブ第一	施設更新担当・子育て支援課
	14	小平第十四小学校 校舎・体育館	施設更新担当
	15	小平第十五小学校 校舎・体育館	施設更新担当
	16	小平第五中学校 校舎・体育館	施設更新担当
	17	小平第六中学校 校舎・体育館	施設更新担当
維持管理・保全等の方策	18	劣化診断の実施	公共施設マネジメント課・施設所管課
	19	適切な保全業務	公共施設マネジメント課・施設所管課
	20	全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上	公共施設マネジメント課・全課
	21	自動販売機設置の有料化	公共施設マネジメント課・施設所管課
	22	駐車場の利用者負担の適正化	行政経営課・公共施設マネジメント課・施設所管課

延べ床面積の目標値	第1期 2017(H29)～2026(R8) 延べ床面積 +7,422㎡(+2%) 前半 2017(H29)～2021(R3) +6,406㎡(+2%) 後半 2022(R4)～2026(R8) +1,016㎡(±0%) 第2期 前半 2027(R9)～2031(R13) ▲5,072㎡(▲2%)
延べ床面積の状況	・令和4年4月～令和5年3月 個別施設の更新等に関して、給食センターの建て替え及び小平第八小学校の増築を行ったことから、2,370㎡増加した。 ※公共施設マネジメント推進計画策定後の累計延べ床面積の増減（平成29年4月～令和5年3月）8,776㎡ 2.80%増

※令和4年3月に小平市公共施設マネジメント推進計画が改定されたことから、改定版に基づく項目とする。