

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
 令和4年度

令和5年3月現在

項 目	担 当 課
1 学校給食センター	学務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

【推進計画2022-2031に記載なし】
 2020(R2)年度 事業契約締結 (PFI事業)
 2022(R4)年度中の開設に向けて事業を進めていく

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)

検討体制(部会)	学校給食センター部会
関連計画	

当該年度の取組 (当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①令和3年度に引き続き、新学校給食センターの建設工事を実施する。併せて、建設モニタリングを実施する。(～11月末)					1,640,810
②新学校給食センターの開設準備を行う。(12月～令和5年1月)					
③新学校給食センターの稼働を開始する。維持管理運営モニタリングを開始する。(令和5年2月～)					91,076

当該年度の取組 (年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和4年4月～ 令和4年11月	①新学校給食センターの建設工事を実施した。併せて、建設モニタリングを実施した。(～11月末)	1,558,723
令和4年12月～ 令和5年1月	②新学校給食センターの開設準備を行った。(12月～令和5年1月)	
令和5年2月～ 令和5年3月	③新学校給食センターの稼働を開始した。維持管理運営モニタリングを開始した。 ※令和4年度PFIモニタリング業務委託(17,270千円)・開設準備期間中の運営サービス対価(31,559千円)・2、3月維持管理運営サービス対価(42,195千円)	91,024

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和4年度

令和5年3月現在

項目	担当課
2 小平駅南口有料自転車駐車場	交通対策課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

2019(R1)年度 更新等の適否の判断において「更新等を行う」とした。
整備手法の検討を行っていく。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)

検討体制(部会)	交通対策部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①更新を進めるための整備手法の検討を行う。 (建築内容の検討、関係機関との協議、地元商店会・自治会との意見交換を行う。)					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和4年4月～ 令和4年8月	①地元商店会や自治会の代表との意見交換を1回実施の上、整備手法について、現在地付近に鉄骨造、地上3階建てとする更新案を決定した。	
令和4年4月～ 令和5年3月	②更新を進めるための関係機関との協議や設計に向けた準備を進めた。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和4年度

令和5年3月現在

項目	担当課
3 健康福祉事務センター・中央公民館	生活支援課・公民館

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

2017(H29)年度 更新等の適否の判断において「更新等を行う」とした。(基本計画策定方針作成済)
 2019(R1)年度 基本計画策定済
 中央公民館・健康福祉事務センター・福祉会館等の検討を一体的に行い、「中央公民館、健康福祉事務センター、福祉会館の更新等に関する基本計画」を策定

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)

検討体制(部会)	中央公民館・健康福祉事務センター等部会
関連計画	中央公民館、健康福祉事務センター及び福祉会館の更新等に関する基本計画

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①基本設計を行う。					
②石綿・PCB含有分析調査を行う。					4,048

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和4年4月～ 令和5年3月	①オープンハウス(7月)、アンケート(7～8月)、ヒアリング(10月)、市民説明会・ワークショップ・アンケート(1～2月)、ヒアリング(2～3月)を実施し、市民意見を踏まえながら基本設計を進めた。	
令和4年10月～ 令和5年1月	②石綿含有分析調査を実施した。	3,947

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和4年度

令和5年3月現在

項目	担当課
4 旧鈴木保育園	防災危機管理課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	防災対策部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①更新等の適否の判断の検討を行う。					

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和4年12月	①第1回防災対策部会を開催し、更新等の適否の判断について検討を行った。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和4年度

令和5年3月現在

項目	担当課
5 小川保育園	保育課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	保育園部会
関連計画	公立保育園の運営のあり方に関する方針〈改定版〉

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①更新等の適否の判断の検討を行う。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和5年3月29日	①第1回保育園部会を開催し、更新等の適否の判断に必要な情報(施設更新費用や市内の就学前児童数の状況、開発状況など)を収集した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和4年度

令和5年3月現在

項目	担当課
6 萩山公園プール管理棟	文化スポーツ課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	文化施設部会
関連計画	第二次小平市のスポーツ振興の基本方針

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①アドバイザーを含めた小平市市営屋外プールのあり方庁内検討会議を5回行う。					1,704

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和4年6月～11月	①アドバイザーを含めた小平市市営屋外プールのあり方庁内検討会議を5回行った。	1,704
令和4年6月～ 令和5年2月	②検討会議の結果を踏まえ、令和5年度以降、東部公園プールの屋内施設としての再整備を前提としつつ、学校利用に必要な調整や民間事業者の参入可能性調査、市民意見の収集など、萩山公園プールの跡地活用も含めて、並行して具体的検討を進めていくこととした。	
令和5年2月	③令和5年2月17日の幹事長会議で報告した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和4年度

令和5年3月現在

項目	担当課
7 小平第一小学校 校舎・体育館	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①更新等の適否の判断の検討を行う。					

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和4年5月	①令和5年度にかけて更新等の適否の判断を実施することについて、公共施設マネジメント推進委員会に説明を行い、公共施設マネジメント推進本部で決定した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和4年度

令和5年3月現在

項 目	担 当 課
8 小平第五小学校 体育館	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①更新等の適否の判断の検討を行う。					

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和4年5月	①令和5年度にかけて更新等の適否の判断を実施することについて、公共施設マネジメント推進委員会に説明を行い、公共施設マネジメント推進本部で決定した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和4年度

令和5年3月現在

項 目	担 当 課
9 小平第九小学校 校舎・体育館	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断 基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組 (当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					
②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、方向性を決定する。					

当該年度の取組 (年度実績)		
実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和4年9月、11月	①学校部会において更新等の適否の判断の検討を行った。	
令和4年10月、12月	②公共施設マネジメント推進委員会の意見を伺った。	
令和4年12月、 令和5年1月、2月	③公共施設マネジメント推進本部に付議し、まちづくり調査特別委員会の意見を踏まえ、体育館を含め、校舎の目標耐用年数到来年の2029年から20年程度継続して使用することとし、更新等を行わないものとした。2月17日の市議会幹事長会議において報告した。	

評価	実施 (終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和4年度

令和5年3月現在

項 目	担 当 課
10 小平第十一小学校 校舎・体育館	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
2018 (H30)年度 更新等の適否の判断において「更新等を行う」とした。(基本計画策定方針作成済) 2021 (R3)年度 基本計画策定済				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	小平第十一小学校等複合施設の整備に関する基本計画

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①基本計画に基づき、令和5年度以降の基本設計に向けた基本設計方針を作成する。					12,000

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和4年9月	①施設整備に係る課題に対して検討を行うWG(新しい学校施設に関するWG、防災に関するWG、(仮称)地区交流センターに関するWG、学童クラブに関するWG)の開催について学校部会において検討のうえ、公共施設マネジメント推進本部で決定した。	0
令和4年9月～ 令和5年3月	②施設整備に係る課題に対して検討を行うWGを開催し、課題整理を行った。令和5年3月23日の公共施設マネジメント推進本部で中間報告を行った。	0
令和5年1月～3月	③基本設計方針策定業務委託業者の選定手続きを実施した。令和5年4月契約予定。	0

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和4年度

令和5年3月現在

項 目	担 当 課
1 1 小平第十三小学校 校舎・体育館・十三小学童クラブ第一	教育総務課・子育て支援課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
2020 (R2) 年度 更新等の適否の判断において「更新等を行う」とした。(基本計画策定方針作成済) 2023 (R5) 年度 基本計画策定予定				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組 (当初予定)					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予 算 (単位:千円)
①基本計画策定方針に沿って、市民参加を経て令和5年度までに基本計画を策定する。					

当該年度の取組 (年度実績)		
実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和4年9月	①施設整備に係る課題に対して検討を行うWG (新しい学校施設に関するWG、防災に関するWG、(仮称)地区交流センターに関するWG、学童クラブに関するWG) の開催について学校部会において検討のうえ、公共施設マネジメント推進本部で決定した。	
令和4年9月～ 令和5年3月	②施設整備に係る課題に対して検討を行うWGを開催し、課題整理を行った。令和5年3月23日の公共施設マネジメント推進本部で中間報告を行った。	
令和5年1月～3月	③基本計画策定業務委託業者の選定手続きを実施した。令和5年4月契約予定。	

評価	実施 (進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	----------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和4年度

令和5年3月現在

項 目	担 当 課
1 2 小平第十四小学校 校舎・体育館	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断 基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					
②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、方向性を決定する。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和4年9月、11月	①学校部会において更新等の適否の判断の検討を行った。	
令和4年10月、12月	②公共施設マネジメント推進委員会の意見を伺った。	
令和5年1月、2月	③まちづくり調査特別委員会の意見を踏まえ、体育館を含め、更新等を行うものとした。基本計画策定方針を作成して公共施設マネジメント推進本部に付議し、2月17日の市議会幹事長会議において報告した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和4年度

令和5年3月現在

項 目	担 当 課
13 小平第十五小学校 校舎・体育館	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断 基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組 (当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					
②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、方向性を決定する。					

当該年度の取組 (年度実績)		
実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和4年9月、11月	①学校部会において更新等の適否の判断の検討を行った。	
令和4年10月、12月	②公共施設マネジメント推進委員会の意見を伺った。	
令和5年1月、2月	③まちづくり調査特別委員会の意見を踏まえ、体育館を含め、十五小学校単独で更新等を行うものとした。基本計画策定方針を作成して公共施設マネジメント推進本部に付議し、2月17日の市議会幹事長会議において報告した。	

評価	実施 (進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	----------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和4年度

令和5年3月現在

項目	担当課
14 小平第五中学校 校舎・体育館	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①更新等の適否の判断の検討を行う。					

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和4年5月	①令和5年度にかけて更新等の適否の判断を実施することについて、公共施設マネジメント推進委員会に説明を行い、公共施設マネジメント推進本部で決定した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和4年度

令和5年3月現在

項 目	担 当 課
15 小平第六中学校 校舎・体育館	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①更新等の適否の判断の検討を行う。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和4年5月	①令和5年度にかけて更新等の適否の判断を実施することについて、公共施設マネジメント推進委員会に説明を行い、公共施設マネジメント推進本部で決定した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和4年度

令和5年3月現在

項 目	担 当 課
16 劣化診断の実施	公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

第2期、第3期には目標耐用年数を迎える施設が多くあるため、更新等の時期や財政負担の平準化が必要です。そのためには、実際の耐用年数到来時期を明確化し、更新等の前倒しや後ろ倒しを図る必要があります。施設の老朽化の実態を把握するための劣化診断を実施します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
実施	→			

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①劣化診断基礎調査に伴う業務委託仕様書を作成する。					
②劣化診断基礎調査を実施する。					6,000

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和4年4月～ 令和4年6月	①劣化診断基礎調査に伴う業務委託仕様書の作成を行った。	
令和4年7月～ 令和4年10月	②五中、六中、上水中、花小金井南中、小平元気村おがわ東の5施設について劣化診断基礎調査を実施した。	5,940

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和4年度

令和5年3月現在

項目	担当課
17 適切な保全業務	公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

現在は、「施設の適正な計画修繕のあり方」（2010(H22)年3月）に沿って優先順位を付けて施設の保全を行っていますが、必要な改修がすべて実施されている状況ではありません。
財政状況を踏まえながら、安全・安心な施設を確保するために、効率的で効果的な保全手法について研究を行い、引き続き適切な保全を実施します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
実施					

→

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組（当初予定）

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①施設保全に関する職員説明会を実施する。					
②現地調査を実施する。					
③緊急性判断一覧表を作成する。					

当該年度の取組（年度実績）

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和4年4月	①施設保全に関する説明会を実施し、施設管理者の意識向上を図った。	
令和4年5月～令和4年8月	②施設所管課による施設点検マニュアルに基づく点検を実施するとともに、施設整備課による現地調査を実施した。	
令和4年9月	③点検結果を基に緊急性判断一覧表を作成し、予算編成のための基礎資料とし担当課へ提供した。	

評価	実施（進行中）	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和4年度

令和5年3月現在

項目	担当課
18 全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上	公共施設マネジメント課・全課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設マネジメントは中心的な部署のみでは推進できず、全庁的に取り組む姿勢が必要となります。研修等を通じて、職員一人一人のコスト意識や課題・危機感の共有を図る必要があります。そのうえで、推進の中で得られたノウハウを共有する方策を検討し、その成果を見える化することで、モチベーションの向上を図ります。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
実施				→

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①新規採用職員への説明会を実施する。					
②職員説明会を実施する。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和4年4月	①新人研修において公共施設マネジメントについて講義を行った。	
令和4年4月	②職員説明会にて全庁職員に対して公共施設マネジメント推進計画の説明を行った。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和4年度

令和5年3月現在

項目	担当課
19 自動販売機設置の有料化	公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

市有財産の有効活用を図り、歳入確保を目的とし、新たな公共施設に自動販売機を設置する際には、入札による公募を検討します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
検討			実施	

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①他市の事例の収集や、関係する例規の規定方法についての検討を行う。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和4年4月～ 令和5年3月	①手法(行政財産の貸付か目的外使用許可か)、設置期間、関連例規の規定方法について、他市の事例の収集を行った。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和4年度

令和5年3月現在

項目	担当課
20 駐車場の利用者負担の適正化	行政経営課・公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設の駐車場について、利用者の適正化、利用者負担の適正化、資産としての有効活用などの観点から、有料化に関する検討を進めます。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
考え方整理	施設の選定			

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	第1期小平市経営方針推進プログラムNo.7 使用料・手数料の見直し

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①有料化の検討を行う対象施設の選定基準を整理する。					
②有料化検討対象とする施設を選定し、施設ごとの実現可能性の精査に向けた関係者調整を進める。					
③中央公園駐車場の有料化に向けた関係者調整を進める。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
～令和5年3月	①有料化の検討を行う対象施設の選定基準を整理した。	
令和5年3月	②選定基準に基づき、有料化の導入について検討を進める対象施設を選定した。	
令和4年7月～	③中央公園駐車場の有料化の検討の進め方について、施設所管課と調整を行った。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------