

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
 令和5年度

令和6年3月現在

項目	担当課
1 小平駅南口有料自転車駐車場	交通対策課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

2019(R1)年度 更新等の適否の判断において「更新等を行う」とした。
 整備手法の検討を行っていく。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)

検討体制(部会)	交通対策部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①更新に向けて基本設計、測量、交通量調査、関係機関協議を実施する。					19,962
②更新に向けて地元商店会・自治会との意見交換を行う。					—

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年4月～ 令和6年3月	①更新に向けた基本設計、測量、交通量調査、アスベスト調査を行うとともに関係機関協議を実施した。	14,982
令和5年7月	②地元商店会や自治会の代表との意見交換を1回実施した。	—

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項目	担当課
2 健康福祉事務センター・中央公民館	生活支援課・公民館

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
2017(H29)年度 更新等の適否の判断において「更新等を行う」とした。(基本計画策定方針作成済) 2019(R1)年度 基本計画策定済 中央公民館・健康福祉事務センター・福祉会館等の検討を一体的に行い、「中央公民館、健康福祉事務センター、福祉会館の更新等に関する基本計画」を策定				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)

検討体制(部会)	中央公民館・健康福祉事務センター等部会
関連計画	中央公民館、健康福祉事務センター及び福祉会館の更新等に関する基本計画

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①基本・実施設計を行う。					—
②損失補償算定、土壌汚染表層調査、測量等委託など、中央エリア整備に必要な各種調査業務を行う。					14,673

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年4月～ 令和6年3月	①ワークショップ・アンケート(5月)、市民説明会・オープンハウス・アンケート(9月)、パネル展示(7～8月、2月)を実施し、市民意見を踏まえながら基本・実施設計を進めた。	—
令和5年4月～ 令和6年3月	②土壌汚染調査及び測量を実施した。	8,728

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項目	担当課
3 旧鈴木保育園	防災危機管理課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	防災対策部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①防災対策部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。(第2回は6月頃に方向性検討、第3回は11月頃に最終案検討)					—
②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、方向性を決定する。					—

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年9月～12月	①防災対策部会・公共施設マネジメント推進本部において、更新等の適否の判断について検討を行った。	—
令和5年9月～令和6年1月	②公共施設マネジメント推進委員会での意見聴取や市議会公共施設マネジメント調査特別委員会を経て、更新等を行わないものとした。	—
令和6年2月～3月	③市議会幹事長会議で報告した後、公表を行った。	—

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項目	担当課
4 小川保育園	保育課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	保育園部会
関連計画	公立保育園の運営のあり方に関する方針(改定版)

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①保育園部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。(第2回は8月頃に方向性検討、第3回は11月頃に最終案検討)					—
②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、方向性を決定する。					—

当該年度の実績		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年8月～12月	①保育園部会・公共施設マネジメント推進本部において、更新等の適否の判断について検討を行った。	—
令和5年9月～令和6年1月	②公共施設マネジメント推進委員会での意見聴取や市議会公共施設マネジメント調査特別委員会を経て、更新等を行わないものとした。	—
令和6年2月～3月	③市議会幹事長会議で報告した後、公表を行った。	—

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項目	担当課
5 小平元気村おがわ東 事務所・屋内施設	市民協働・男女参画推進課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
	更新等の適否の判断			
	基本計画策定方針の作成(更新する場合)			

検討体制(部会)	元気村おがわ東部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①更新等の適否の判断の検討を行う					—

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和6年2月	①入居施設・機能等の移転先を検討した。	—

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項目	担当課
6 萩山公園プール管理棟	文化スポーツ課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断	→			
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	文化施設部会
関連計画	小平市文化スポーツ推進計画

当該年度の取組 (当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①令和4年度のあり方検討を踏まえ、庁内関係部署による横断チームによる検討を継続し、東部公園プール再整備・萩山公園プール跡地活用に関する基本的な考え方をまとめる。					—
②民間へのサウンディング調査、市民ワークショップ等を経て、東部公園プール再整備・萩山公園プール跡地活用に関する基本的な方向性を示す。					19,250
③文化施設部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、方向性を決定する。					—

当該年度の取組 (年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年4月～5月	①令和4年度のあり方検討を踏まえ、庁内関係部署による横断チームによる検討を継続し、東部公園プール再整備・萩山公園プール跡地活用に関する基本的な考え方をまとめ、公表した。	—
令和5年6月～ 令和6年3月	②市民アンケート(8月)やワークショップ(5～6月)、民間事業者との対話(1～3月)を実施し、東部公園のプール再整備及び萩山公園のプール跡地活用に関する公民連携事業に向けた基本的な方向性素案をまとめた。	11,913
令和5年9月～12月	③文化施設部会・公共施設マネジメント推進本部において、更新等の適否の判断について検討を行った。	—
令和5年9月～ 令和6年1月	④公共施設マネジメント推進委員会での意見聴取や市議会公共施設マネジメント調査特別委員会を経て、更新等を行わないものとした。	—
令和6年2月～3月	⑤市議会幹事長会議で報告した後、公表を行った。	—

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項 目	担 当 課
7 小平第一小学校 校舎・体育館	施設更新担当

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					—
②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、方向性を決定する。					—

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年8月～12月	①学校部会・公共施設マネジメント推進本部において、更新等の適否の判断について検討を行った。	—
令和5年12月～ 令和6年1月	②公共施設マネジメント推進委員会での意見聴取や市議会公共施設マネジメント調査特別委員会を経て、更新等を行わないものとした。	—
令和6年2月～3月	③市議会幹事長会議で報告した後、公表を行った。	—

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項目	担当課
8 小平第二小学校 校舎・体育館	施設更新担当

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
	更新等の適否の判断			
	基本計画策定方針の作成(更新する場合)			

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①更新等の適否の判断の検討を行う。					—

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年5月	①令和6年度にかけて更新等の適否の判断を実施するものとして、公共施設マネジメント推進委員会等に説明を行った。	—

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項 目	担 当 課
9 小平第四小学校 校舎・体育館	施設更新担当

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
	更新等の適否の判断			
	基本計画策定方針の作成(更新する場合)			

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①更新等の適否の判断の検討を行う。					—

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和5年5月	①令和6年度にかけて更新等の適否の判断を実施するものとして、公共施設マネジメント推進委員会等に説明を行った。	—

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項目	担当課
10 小平第五小学校 体育館	施設更新担当

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					—
②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、方向性を決定する。					—

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年8月～12月	①学校部会・公共施設マネジメント推進本部において、更新等の適否の判断について検討を行った。	—
令和5年12月～ 令和6年1月	②公共施設マネジメント推進委員会での意見聴取や市議会公共施設マネジメント調査特別委員会を経て、更新等を行わないものとした。	—
令和6年2月～3月	③市議会幹事長会議で報告した後、公表を行った。	—

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項 目	担 当 課
1 1 小平第七小学校 体育館・七小学童クラブ第二・第三	施設更新担当・子育て支援課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
	更新等の適否の判断			
	基本計画策定方針の作成(更新する場合)			

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①更新等の適否の判断の検討を行う。					—

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和5年5月	①令和6年度にかけて更新等の適否の判断を実施するものとして、公共施設マネジメント推進委員会等に説明を行った。	—

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項 目	担 当 課
1 2 小平第十一小学校 校舎・体育館	施設更新担当

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
2018(H30)年度 更新等の適否の判断において「更新等を行う」とした。(基本計画策定方針作成済) 2021(R3)年度 基本計画策定済				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	小平第十一小学校等複合施設の整備に関する基本計画

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①基本計画に基づき、令和5年度以降の基本設計に向けた基本設計方針を作成する。					12,000

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年10月	①ワークショップ(10月)を開催し、建物の配置や教室の位置関係、(仮称)地区交流センターと学校のつながりなどについて意見聴取を行った。	—
令和5年12月～ 令和6年1月	②基本設計方針の素案をまとめ、素案に関する説明会(1月)を行った。	—
令和5年12月～ 令和6年3月	③学校部会・公共施設マネジメント推進本部において検討を行い、公共施設マネジメント推進委員会での意見聴取や市議会生活文教委員会への事務報告を経て、基本設計方針を策定した。	9,597
令和6年3月	④市議会幹事長会議で報告した後、公表を行った。	—

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項 目	担 当 課
13 小平第十三小学校 校舎・体育館・十三小学童クラブ第一	施設更新担当・子育て支援課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
2020(R2)年度 更新等の適否の判断において「更新等を行う」とした。(基本計画策定方針作成済) 2023(R5)年度 基本計画策定予定				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①基本計画策定方針に沿って、市民参加を経て基本計画を策定する。					18,000

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年7月	①更新に関するコンセプトや整備方針などの案について、オープンハウス(7月)を開催した。	—
令和5年10月	②ワークショップ(10月)を開催し、建物の配置や教室の位置関係、(仮称)地区交流センターと学校のつながりなどについて意見聴取を行った。	—
令和5年12月～ 令和6年2月	③基本計画の素案をまとめ、市民意見公募手続(パブリックコメント手続)(1～2月)、素案に関する説明会(1月)を行った。	—
令和5年6月～ 令和6年3月	④学校部会・公共施設マネジメント推進本部において検討を行い、公共施設マネジメント推進委員会での意見聴取や市議会生活文教委員会への事務報告を経て、基本計画を策定した。	12,540
令和6年3月	⑤市議会幹事長会議で報告した後、公表を行った。	—

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項 目	担 当 課
1 4 小平第十四小学校 校舎・体育館	施設更新担当

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
2022(R4)年度 更新等の適否の判断において「更新等を行う」とした。(基本計画策定方針作成済)

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)
更新等の適否の判断 基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①基本計画策定方針に沿って、市民参加を経て令和7年度までに基本計画を策定する。					—

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和6年1月	①公共施設マネジメント推進計画の改定に向けた方向性の検討を踏まえ、基本計画策定方針(スケジュールを含む)を凍結し、令和8年度に予定している公共施設マネジメント推進計画の改定に合わせて、策定スケジュールの見直しを行うこととした。	—

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項 目	担 当 課
15 小平第十五小学校 校舎・体育館	施設更新担当

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
2022(R4)年度 更新等の適否の判断において「更新等を行う」とした。(基本計画策定方針作成済)

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)
更新等の適否の判断 基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①基本計画策定方針に沿って、基本計画の策定に向けた準備を行う。					—

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和6年1月	①公共施設マネジメント推進計画の改定に向けた方向性の検討を踏まえ、基本計画策定方針(スケジュールを含む)を凍結し、令和8年度に予定している公共施設マネジメント推進計画の改定に合わせて、策定スケジュールの見直しを行うこととした。	—

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項目	担当課
16 小平第五中学校 校舎・体育館	施設更新担当

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					—
②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、方向性を決定する。					—

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年8月～12月	①学校部会・公共施設マネジメント推進本部において、更新等の適否の判断について検討を行った。	—
令和5年12月～ 令和6年1月	②公共施設マネジメント推進委員会での意見聴取や市議会公共施設マネジメント調査特別委員会を経て、更新等を行わないものとした。	—
令和6年2月～3月	③市議会幹事長会議で報告した後、公表を行った。	—

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項目	担当課
17 小平第六中学校 校舎・体育館	施設更新担当

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
更新等の適否の判断				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					—
②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、方向性を決定する。					—

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年8月～12月	①学校部会・公共施設マネジメント推進本部において、更新等の適否の判断について検討を行った。	—
令和5年12月～ 令和6年1月	②公共施設マネジメント推進委員会での意見聴取や市議会公共施設マネジメント調査特別委員会を経て、更新等を行うものとした。	—
令和6年2月～3月	③市議会幹事長会議で報告した後、公表を行った。	—

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項 目	担 当 課
18 劣化診断の実施	公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

第2期、第3期には目標耐用年数を迎える施設が多くあるため、更新等の時期や財政負担の平準化が必要です。そのためには、実際の耐用年数到来時期を明確化し、更新等の前倒しや後ろ倒しを図る必要があります。施設の老朽化の実態を把握するための劣化診断を実施します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
実施		→			

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①劣化診断基礎調査に伴う業務委託仕様書を作成する。					-
②劣化診断基礎調査を実施する。					6,000
③中央エリア整備に影響のある、庁舎及び中央図書館の劣化診断基礎調査を実施する。					1,000

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年4月～6月	①劣化診断基礎調査に伴う業務委託仕様書の作成を行った。	-
令和5年6月～10月	②四小、十小、学園東小、上宿小、上水南保育園・上宿保育園、上宿公民館、上水南公民館、花小金井南公民館及び喜平図書館のほか、中央エリアの整備に関し小平市庁舎及び中央図書館について劣化診断基礎調査を実施した。	4,180

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項目	担当課
19 適切な保全業務	公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

現在は、「施設の適正な計画修繕のあり方」（2010(H22)年3月）に沿って優先順位を付けて施設の保全を行っていますが、必要な改修がすべて実施されている状況ではありません。
財政状況を踏まえながら、安全・安心な施設を確保するために、効率的で効果的な保全手法について研究を行い、引き続き適切な保全を実施します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
実施					

→

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組（当初予定）

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①施設保全に関する職員説明会を実施する。	■				—
②現地調査を実施する。	■	■	■		—
③緊急性判断一覧表を作成する。		■	■		—

当該年度の取組（年度実績）

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和5年4月	①施設保全に関する職員説明会を実施し、施設管理者の意識向上を図った。	—
令和5年5月～8月	②施設所管課による施設点検マニュアルに基づく点検を実施するとともに、施設整備課による現地調査を実施した。	—
令和5年9月	③点検結果を基に緊急性判断一覧表を作成し、予算編成のための基礎資料とし担当課へ提供した。	—

評価	実施（進行中）	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項目	担当課
20 全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上	公共施設マネジメント課・全課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設マネジメントは中心的な部署のみでは推進できず、全庁的に取り組む姿勢が必要となります。研修等を通じて、職員一人一人のコスト意識や課題・危機感の共有を図る必要があります。そのうえで、推進の中で得られたノウハウを共有する方策を検討し、その成果を見える化することで、モチベーションの向上を図ります。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
実施				→

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①新規採用職員への説明会を実施する。					—
②職員説明会を実施する。					—

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年4月	①新人研修において公共施設マネジメントについて講義を行った。	—
令和5年4月	②職員説明会にて全庁職員に対して公共施設マネジメント推進計画の説明を行った。	—

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項目	担当課
21 自動販売機設置の有料化	公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

市有財産の有効活用を図り、歳入確保を目的とし、新たな公共施設に自動販売機を設置する際には、入札による公募を検討します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
検討			実施	

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①他市の事例の収集や、関係する例規の規定方法についての検討を行う。					—

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年4月～令和6年3月	①手法(行政財産の貸付か目的外使用許可か)、設置期間、関連例規の規定方法について、他市の事例の収集を行った。	—

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和5年度

令和6年3月現在

項目	担当課
2.2 駐車場の利用者負担の適正化	行政経営課・公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設の駐車場について、利用者の適正化、利用者負担の適正化、資産としての有効活用などの観点から、有料化に関する検討を進めます。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
考え方整理	施設の選定			

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	第1期小平市経営方針推進プログラムNo.7 使用料・手数料の見直し

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①有料化の検討対象施設ごとの調査分析作業を進める。					—
②各検討対象施設について有料化の可否を決定する。					—

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和5年7月～令和6年1月	①有料化の検討対象施設において、駐車場の利用状況に関する実地調査を行い、検討の基礎資料として整理した。	—
令和6年3月	②各検討対象施設についての収支の試算に基づき、有料化を可とする施設を決定した。	—

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------