

小平市下水道プラン（平成 29 年度実績）について

1 計画の概要

(1) 計画の位置づけ

市の長期総合計画に示される将来都市像を実現することを目的とするとともに、下水道事業をとりまく環境及び市の下水道が抱える課題等を踏まえ、中・長期的な視点に立った市の下水道事業のあり方（方向性）を示した下水道における総合的な計画

(2) 施策の体系

4つの基本方針に対し、11の施策を定め、再掲を含め19の取組みを実施

(3) 計画期間

平成 23 年度から平成 32 年度までの 10 年間

（前期計画）H 23～H 27 の 5 年間 （後期計画）H 28～H 32 の 5 年間

2 重点施策における平成 29 年度の進捗状況

重点施策	取組み	後期計画目標		平成 29 年度実績 上段：単年度実績 下段：累計	備考
		目標	目標数値等		
浸水対策	未整備地区における雨水管きよ整備	浸水被害歴がある地区の整備	浸水被害歴地区整備進捗率：100%	1.0% ・ 累計：95.5% (118.51ha/124.06ha)	【進捗状況 P.5】 大沼町 2 丁目、花小金井 5 丁目・7 丁目、天神町 4 丁目、鈴木町 1 丁目内 (5 か所、整備面積 4.72ha (うち浸水被害歴地区 1.06ha))
			雨水管渠整備率：21.1%	0.8% ・ 累計：19.1% (125.15ha /654.6ha)	
地震対策	下水道施設の地震対策	避難所へのマンホールトイレの設置	避難所におけるマンホールトイレ設置率：100%	20.5% ・ 累計：69.2% (27 箇所/39 箇所)	【進捗状況 P.6】 九小、十小、十二小、十五小、鈴木小、上宿小、上水中、花小金井南公民館（8 か所）
施設の老朽化対策	施設の長寿命化	事業計画※における選定路線の長寿命化対策	鈴木処理分区の長寿命化対策達成率：100%	25.4% ・ 累計：46.8% (1624.8m/3,472m)	【進捗状況 P.6】 学園東町 2 丁目・3 丁目 (対策延長 883.9m)

※下水道長寿命化計画。本計画の策定は、社会資本整備総合交付金制度における下水道長寿命化事業に対する国費交付要件とされている。

小平市では、鈴木処理分区について、平成 26 年度及び平成 27 年度の調査結果を踏まえ、下水道長寿命化計画を策定し、平成 27 年度末に国及び都に提出している（対策延長 3,472m）。